

| 序号 | 建设责任单位 | | 基本情况 | | | | | | 2023年计划 | | | | | |
|------|--------|----|------|--------|--------|-------|----|-------|-------------|-------|-------|-----|----|-----|
| | | | 项目个数 | 总投资 | 资金来源 | | | | 建设用地 (亩) | 投资额 | 资金来源 | | | |
| | | | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | 其他 | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | 其他 |
| 7 | 文广旅游局 | 小计 | 1 | 526 | 192 | 0 | 0 | 334 | 3 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| | | 续建 | 1 | 526 | 192 | 0 | 0 | 334 | 3 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| | | 新建 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 公安分局 | 小计 | 1 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| | | 续建 | | | | | | | | | | | | |
| | | 新建 | 1 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 综合执法局 | 小计 | 3 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 续建 | | | | | | | | | | | | |
| | | 新建 | 3 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 发改局 | 小计 | 2 | 2230 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 |
| | | 续建 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 新建 | 1 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 大数据中心 | 小计 | 1 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 续建 | | | | | | | | | | | | |
| | | 新建 | 1 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 治水办 | 小计 | 1 | 3685 | 3112 | 0 | 0 | 573 | 0 | 3685 | 3112 | 0 | 0 | 573 |
| | | 续建 | | | | | | | | | | | | |
| | | 新建 | 1 | 3685 | 3112 | 0 | 0 | 573 | 0 | 3685 | 3112 | 0 | 0 | 573 |
| 国有企业 | | 小计 | 1 | 906 | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 906 | 453 | 453 | 0 | 0 |
| | | 续建 | | | | | | | | | | | | |
| | | 新建 | 1 | 906 | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 906 | 453 | 453 | 0 | 0 |
| 1 | 水务集团 | 小计 | 1 | 906 | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 906 | 453 | 453 | 0 | 0 |
| | | 续建 | | | | | | | | | | | | |
| | | 新建 | 1 | 906 | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 906 | 453 | 453 | 0 | 0 |
| 发展平台 | | 小计 | 2 | 300000 | 181000 | 84000 | 0 | 35000 | 155 | 65500 | 65500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 续建 | 1 | 289000 | 170000 | 84000 | 0 | 35000 | 111 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 新建 | 1 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 兰亭度假区 | 小计 | 2 | 300000 | 181000 | 84000 | 0 | 35000 | 155 | 65500 | 65500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 续建 | 1 | 289000 | 170000 | 84000 | 0 | 35000 | 111 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 新建 | 1 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 |

2023年柯桥区政府投资年度计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 基本情况 | | | | | | | | | | 2023年计划 | | | | | 项目责任单位 | | |
|--------|------------------------------|--|------|---------|--------|--------|----|--------|------------------|---------|-----------------|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|--|-------------------|
| | | 建设内容及规模 | 建设性质 | 总投资 | 其中 | | | | 建设地点 | 建设用地(亩) | 计划开竣工时间 | 2022年底累计完成投资 | 投资额 | 其中 | | | | 当年底形象进度 | |
| | | | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | 其他 | | | | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | | | 其他 |
| 合计(81) | | | | 1020577 | 589349 | 167011 | 0 | 264217 | | | 1072.31 | | 267372 | 388068 | 241884 | 40961 | 0 | 105223 | |
| 1 | 2022年低等级公路改造提升工程 | 全区低等级公路改造提升 | 续建 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | 各有关镇街 | 0 | 2022.07-2023.12 | 5000 | 3000 | 1800 | 0 | 0 | 1200 | 完工 | 交通运输局、各有关镇街 |
| 2 | 平水镇中心幼儿园分园新建工程 | 按幼儿园24班配建,用地约20亩,总建筑面积约15000平方米(含地下人防停车位约3000平方米) | 续建 | 10000 | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 平水镇西湖桥区块 | 20 | 2021.09-2023.09 | 8000 | 2000 | 1200 | 0 | 0 | 800 | 完工 | 教体局、平水镇、兰亭度假区 |
| 3 | 柯桥小学拆建改造工程(二期) | 拆除1号教学楼、图书楼,新征用地约8.49亩,新建总建筑面积约13800平方米(其中地下室及架空层约8200平方米);对原有校舍进行改造,配套建设运动场等场外工程,建成后规模达到36班 | 续建 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 万商路868号,柯桥小学校内 | 0 | 2022.09-2024.09 | 1000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 主体完工 | 教体局、柯桥街道、建设集团 |
| 4 | 马鞍中心小学滨海校区校舍改扩建工程 | 拆除食堂,补征学校建设用地,按小学48班规模扩建,扩建教学楼、综合楼、食堂、风雨操场等约11800平方米,易建田径场,对原有校舍进行改造 | 续建 | 8500 | 4250 | 0 | 0 | 4250 | 马鞍街道春华路,滨海校区内 | 70 | 2022.09-2024.09 | 1200 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 主体完工 | 教体局、马鞍街道、柯桥经开区 |
| 5 | 柯桥中学拆建改造工程 | 改造餐厅2及部分办公室,拆除餐厅1,新建教学楼约10000平方米,地下人防工程兼停车场、消防泵房约4500平方米;拆除原西藏班部教学办公楼,新建学生宿舍2幢600个床位,约8000平方米 | 续建 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 瓜渚路北柯桥中学内 | 0 | 2021.09-2024.09 | 5000 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 宿舍楼主体完工 | 教体局 |
| 6 | 华舍小学(小赭小学)新建工程 | 按小学48班配建,用地约60亩,建筑面积约35000平方米(含地下室10000平方米),拆迁成本约1.4亿元 | 续建 | 38000 | 24000 | 0 | 0 | 14000 | 瓜渚路以北,鉴水路以东 | 60 | 2022.09-2024.09 | 18000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 主体完工 | 教体局、华舍街道、建设集团 |
| 7 | 华舍中心幼儿园(锦绣幼儿园)新建工程 | 按18班省一级幼儿园建设,用地约17亩,建筑面积约14000平方米(含地下室约5000平方米) | 续建 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 钱陶路以北,育才路以西 | 17 | 2021.09-2023.09 | 6800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 教体局、华舍街道、建设集团 |
| 8 | 轻纺城第二小学(柯东小学)新建工程 | 按小学42班配建,用地约45亩,建筑面积约32000平方米(含地下室12000平方米),拆迁成本约1.29亿元 | 续建 | 34000 | 21100 | 0 | 0 | 12900 | 镜水路东,兴业路北 | 45 | 2021.09-2023.09 | 28000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 教体局、柯桥街道、建设集团 |
| 9 | 安昌中心幼儿园大和园区新建工程 | 拆除原地块内建筑,新建教学楼建筑面积约6500平方米,15个班规模 | 续建 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 安昌街道盛陵村(原大和幼儿园内) | 10 | 2021.09-2023.09 | 3200 | 800 | 400 | 0 | 0 | 400 | 完工 | 教体局、安昌街道、柯桥经开区 |
| 10 | 柯桥区中心幼儿园华齐路园区新建工程 | 按21班幼儿园配建,用地约19亩,建筑面积约14000平方米(含地下室4000平方米) | 续建 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 双渚路以西,纺都路以南 | 19 | 2021.09-2023.09 | 7800 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 教体局、建设集团 |
| 11 | 夏履镇幼托中心扩建改造工程 | 扩建至18班规模,建筑面积约5000平方米,对原有园舍进行改造 | 续建 | 3400 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 夏履镇新民村 | 10 | 2022.09-2023.12 | 400 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 完工 | 教体局、夏履镇 |
| 12 | 柯桥区海塘安澜工程(绍门口门丘北线海塘加固工程) | 提标加固300年一遇海塘5.85公里 | 续建 | 58800 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 马鞍街道 | 270 | 2022.06-2025.12 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 完成工程量50% | 农业农村局、水利发展中心、马鞍街道 |
| 13 | 极端天气“村安工程”三年行动计划(2022-2024年) | 一是自动气象站建设。新建驻村自动气象站243个、气象特种要素站40个、更新自动气象站60个。二是天气雷达网建设。建设X波段相控阵仪1套。三是应急气象服务能力建设。建设北斗卫星气象应急通信设备3套、气象应急车载系统1套、便携和手持式自动气象站3套 | 续建 | 4701 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 各有关镇街 | 0 | 2022.01-2024.12 | 2046 | 1414 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 完成自动气象监测站90个,气象特种要素观测站18个,区域气象站30个,自动气象站3个 | 气象局 |

| 序号 | 项目名称 | 基本情况 | | | | | | | | | | 2023年计划 | | | | | | 项目责任单位 | |
|----|--------------------------|--|------|-------|-------|-------|----|-------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|------|------|----|-------|--------------------|-------------------------|
| | | 建设内容及规模 | 建设性质 | 总投资 | 其中 | | | | 建设地点 | 建设用地(亩) | 计划开竣工时间 | 2022年底累计完成投资 | 投资额 | 其中 | | | | | 当年底形象进度 |
| | | | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | 其他 | | | | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | 其他 | | |
| 14 | 柯桥区滨海粮食储备库绿色储粮升级改造项目 | 粮库所有建筑物屋面防水、防腐处理、墙体整修；二十个廐间保温门更换、气密性改造；制氮机房、中控室、化验室等功能用房分隔；新建约600平米机械库一幢；粮库管理人员办公、宿舍用房整合改造；围墙、钢棚及场外道路维修；粮库智慧系统设备及粮质检测设备采购等 | 续建 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 马鞍街道新围村 | 0 | 2021.12-2024.05 | 1100 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 完成工程量90% | 发改局 |
| 15 | 全区公路服务站及充电桩建设三年计划 | 利用三年时间建设改造驿站和停车场约12个，设置60个快速充电桩 | 续建 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 各有关镇街 | 0 | 2022.09-2023.12 | 250 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 交通运输局、各有关镇街、柯桥供电分局 | |
| 16 | 2022年农村公路病危桥梁修复项目 | 全区农村公路病危桥修复 | 续建 | 2500 | 1600 | 0 | 0 | 900 | 各有关镇街 | 0 | 2022.07-2023.12 | 1500 | 1000 | 640 | 0 | 0 | 360 | 完工 | 交通运输局、各有关镇街 |
| 17 | 柯桥区交通运输综合行政执法基层站所规范化建设项目 | 对6个站所、3个违法处理中心进行规范化建设 | 续建 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 各有关镇街 | 0 | 2022.09-2023.03 | 240 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 交通运输局 |
| 18 | 2023年“污水零直排建设”项目 | 持续开展“污水零直排区”迭代升级工作，柯桥街道、柯岩街道、齐贤街道、华舍街道、兰亭街道、钱清街道、杨汛桥街道、湖塘街道、福全街道、平水镇在2023年12月前建设完成并验收。2023年湖塘街道创建省级标杆工业园区 | 新建 | 3685 | 3112 | 0 | 0 | 573 | 有关镇街 | 0 | 2023.01-2023.12 | 0 | 3685 | 3112 | 0 | 0 | 573 | 完工 | 治水办、建设局、各有关镇街 |
| 19 | 老小区沿街地面改造工程 | 对双周、兴越等老小区沿街商铺花岗岩地面改沥青，设施改造等 | 续建 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 华舍街道 | 0 | 2022.09-2023.07 | 500 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 华舍街道 |
| 20 | 镇域道路路面和路灯改造工程 | 对镇域内道路进行路面和路灯改造等 | 续建 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 华舍街道 | 0 | 2022.09-2023.05 | 500 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 华舍街道 |
| 21 | 马鞍街道文体活动中心工程 | 建设街道级综合文化站（会议中心、镇史馆、图书分馆、电教室、书画室、舞蹈室、棋奕室等）、青少年宫（体艺表演室、科技体验室、文化培训室、亲自阅览室等）、室内运动场（篮球场、羽毛球场、乒乓球、游泳馆等）、并配套地下停车场、管理用房等。总建筑面积约3.3万平方 | 续建 | 19500 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 镜海大道和汇商路交叉口 | 41.6 | 2022.02-2023.12 | 13400 | 6100 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 完工 | 马鞍街道 |
| 22 | 马鞍街道水利工程建设项目 | 新建改造活水水闸、河道清淤、河道整治等建设 | 续建 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 马鞍街道 | 0 | 2022.09-2023.12 | 550 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 完工 | 马鞍街道 |
| 23 | 马鞍街道印染集聚区环境综合整治提升工程 | 在马鞍街道印染集聚区范围内新建口袋公园、绿化景观、停车位改造等整治提升 | 续建 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 印染集聚区 | 0 | 2022.09-2023.03 | 400 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 完工 | 马鞍街道 |
| 24 | 型塘江流域综合治理工程 | 对型塘江流域实施综合治理，建设内容包括河道拓宽、护岸、疏浚、绿化以及水环境治理，工程涉及房屋拆迁、土地征用等政策处理 | 续建 | 36100 | 6100 | 0 | 0 | 30000 | 柯岩街道 | 40 | 2021.09-2024.12 | 14700 | 21400 | 2500 | 0 | 0 | 18900 | 完工 | 农业农村局、水利发展中心、鉴湖度假区、柯岩街道 |
| 25 | 柯桥城区“幸福河湖”建设工程 | 对柯桥城区黄社溇直江、管墅直江、夏家娄直江、温淡江、瓜渚湖东直江、中泽横江、廿二横江、温淡横江等河道实施综合整治，治理长度7.6公里，打造柯桥城区全域幸福河湖 | 续建 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 柯桥街道、华舍街道 | 0 | 2021.09-2024.12 | 4500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 完成大坂湖直江段工程 | 农业农村局、水利发展中心、柯桥街道、华舍街道 |
| 26 | 稽东镇卫生院综合楼改建维修项目 | 按一级甲等卫生院标准建设，新建总建筑面积约4500平方米综合楼（含配电房及附属用房）；改建场外配套设施，拆除原门诊楼、公共卫生宿舍楼等约2500平方米 | 续建 | 3200 | 1920 | 0 | 0 | 1280 | 竹田头村育才路23号 | 8.08 | 2021.10-2023.12 | 2500 | 700 | 420 | 0 | 0 | 280 | 完工 | 稽东镇 |
| 27 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院发热门诊改建工程 | 建筑面积约1600平方米（地上2层），主要功能包括成人发热门诊（孕妇）、儿童发热门诊、留观病房（10~15间）、手术室（分娩室）、抢救室、PCR实验室、常规实验室、远程会诊室、病历讨论室、工作人员生活区（餐厅、值班室等），购置医疗设备等 | 续建 | 1470 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院内 | 8 | 2022.09-2023.12 | 800 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 卫生健康局 |

| 序号 | 项目名称 | 基本情况 | | | | | | | | | | | 2023年计划 | | | | | 项目责任单位 | |
|----|-----------------------------------|--|------|--------|--------|-------|----|-------|--------------------------|---------|-----------------|--------------|---------|-------|-----|----|-------|----------------------------|------------------|
| | | 建设内容及规模 | 建设性质 | 总投资 | 其中 | | | | 建设地点 | 建设用地(亩) | 计划开竣工时间 | 2022年底累计完成投资 | 投资额 | 其中 | | | | | 当年底形象进度 |
| | | | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | 其他 | | | | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | 其他 | | |
| 28 | 柯桥区马鞍医院建设工程 | 按二级甲等综合医院标准，结合现有马鞍街道卫生服务中心地块设计，改扩建成马鞍医院（区级医院）。总用地32.11亩，新增土地11.43亩。新建建筑面积约50000平方米，总床位300张，并配置有关医疗、信息、后勤设施设备 | 续建 | 54500 | 0 | 0 | 0 | 54500 | 马鞍社区卫生服务中心内 | 29 | 2021.12-2025.12 | 14500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | A区工程桩基完成，土方外运完成80%，围护压顶梁浇筑 | 卫生健康局、马鞍街道、柯桥经开区 |
| 29 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院发热门诊改造工程 | 将原独立设置的肠道门诊、发热门诊约480平方米区域改造为发热门诊候诊、诊疗区域，在发热门诊西首、门诊楼南侧区域空地新建约350平方米二层（约700平方米）作为留观区和清洁区，配置基础类、抢救及生命支持类和检验检查医疗设备，并按要求安装暖通和新风系统 | 续建 | 935 | 935 | 0 | 0 | 0 | 绍兴市柯桥区中医医院内 | 1.25 | 2022.08-2023.08 | 500 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 卫生健康局 |
| 30 | 绍兴市中心医院医共体总院发热门诊改建工程 | 建筑面积约3200平方米（地上3层），主要功能包括成人发热门诊、儿童发热门诊、留观病房（10-15间）、手术室、抢救室、PCR实验室、常规实验室、远程会诊室、病历讨论室、工作人员生活区（餐厅、寝室等） | 续建 | 4636 | 2636 | 0 | 0 | 2000 | 绍兴市中心医院内 | 3 | 2022.09-2024.12 | 500 | 1500 | 750 | 0 | 0 | 750 | 主体结构完成，装修完成50% | 卫生健康局 |
| 31 | 柯桥区公路治超非现场执法电子检测系统维保（2022-2025年度） | 对现有公路治超非现场执法电子检测系统进行维保及部分破损路面、设备维修更换等 | 续建 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 各有关镇街 | 0 | 2022.09-2025.12 | 416 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 完成23个点位维护 | 交通运输局 |
| 32 | 绍兴二院兰亭院区（康复医院）项目 | 项目由绍兴第二医院建设，用地面积约111亩，按三级综合性医院功能（兼顾三级康复医院）标准进行构筑物建设、内部装修及配套设施设备采购安装，总建筑面积约19万平方米，不超过20万平方米，其中地上建筑面积约13.5万平方米 | 续建 | 289000 | 170000 | 84000 | 0 | 35000 | 柯桥区兰亭街道联合村 | 111 | 2020.12-2024.12 | 110000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 主体工程完工，装修、暖通、场外工程等完成65% | 兰亭度假区、卫生健康局 |
| 33 | 工业园区道路综合改造工程 | 对工业园区道路、路灯亮化、绿化、雨污水管网及废弃热力管拆除重建 | 续建 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 工业园区 | 0 | 2022.07-2023.01 | 1700 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 完工 | 漓渚镇 |
| 34 | 街道社会综合治理中心场外沥青罩面及停车棚建设工程 | 场外道路管井改造，沥青罩面，绿化改造，新建膜结构停车棚等 | 续建 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 华舍街道 | 0 | 2022.09-2023.04 | 400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 华舍街道 |
| 35 | 新李家台门修缮保护工程 | 门屋、大厅、座楼、后楼及东西厢房坍塌、破损屋面维修，开裂霉烂梁架修复或更换，后期改建的门窗、水泥地面复原，排水系统修复等。建设规模约2437平方米 | 续建 | 526 | 192 | 0 | 0 | 334 | 湖塘街道湖塘村 | 3.1 | 2022.09-2023.01 | 470 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 文广旅游局 |
| 36 | 美丽城镇提升改造项目 | 对集镇的广场、游步道、道路雨污水管网系统、新街大桥进行重建 | 续建 | 1858 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 集镇 | 0 | 2022.02-2023.03 | 1500 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 完工 | 漓渚镇 |
| 37 | 2023年农村生活污水治理新建扩面、提升改造项目 | 湖塘街道、钱清街道、福全街道、平水镇、王坛镇、兰亭街道、稽东镇、夏履镇、漓渚镇、安昌街道十个镇街的污水治理 | 新建 | 14000 | 8900 | 0 | 0 | 5100 | 各有关镇街 | 5.5 | 2023.08-2024.06 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | 开工建设 | 建设局、各有关镇街 |
| 38 | 城市生命线及地下空间综合治理三期 | 对桥隧、燃气、给排水、内涝、路面塌陷、地下管线等“6+x”领域进行风险评估、监测预警、决策辅助、处置反馈。三期，东起镜水路，西至鉴水路，南至柯南大道，北至柯袍线，涉及面积23.31平方公里 | 新建 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 东起镜水路，西至鉴水路，南至柯南大道，北至柯袍线 | 0 | 2023.09-2024.06 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 完成工程量60% | 建设局 |
| 39 | 柯桥区交通运输行政执法“四基四化”建设项目 | 完成执法队“四基四化”建设，包括数字（科技）执法室、违章处理室、服务调解室等办案和保障用房建设，以及规范执法、数字执法设备配备 | 新建 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 各有关镇街 | 0 | 2023.05-2024.12 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 完成工程量60% | 交通运输局 |
| 40 | 2023年全区农村公路养护改造提升项目 | 全区农村公路养护改造提升等 | 新建 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 0 | 2023.05-2023.12 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 交通运输局、各有关镇街 |
| 41 | 2023年柯桥区低等级公路提升改造工程 | 涉及全区低等级公路60公里改造提升 | 新建 | 7000 | 5000 | 0 | 0 | 2000 | 全区 | 0 | 2023.09-2024.12 | 0 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 400 | 完成工程量20% | 交通运输局、各有关镇街 |
| 42 | 2023年柯桥区农村公路病危桥梁改造提升项目 | 涉及全区农村公路病危桥改造提升 | 新建 | 2500 | 1600 | 0 | 0 | 900 | 全区 | 0 | 2023.09-2024.12 | 0 | 500 | 320 | 0 | 0 | 180 | 完成工程量20% | 交通运输局、各有关镇街 |

| 序号 | 项目名称 | 基本情况 | | | | | | | | | | 2023年计划 | | | | | | 项目责任单位 | |
|----|--------------------------|--|------|-------|-------|-----|----|-------|--------------------------------|---------|-----------------|--------------|-------|-------|-----|----|-------|----------|-------------------|
| | | 建设内容及规模 | 建设性质 | 总投资 | 其中 | | | | 建设地点 | 建设用地(亩) | 计划开竣工时间 | 2022年底累计完成投资 | 投资额 | 其中 | | | | | 当年底形象进度 |
| | | | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | 其他 | | | | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | 其他 | | |
| 43 | 小舜江北溪（南岸至集镇段）及主要支流综合治理工程 | 防洪排涝和水环境改善，通过堤岸修筑、堤防加固、堰坝改建、便桥提升、液坝新建等工程措施，对北溪南岸至集镇段及主要支流进行综合整治，总河道治理长度约8.90km | 新建 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 王坛镇 | 0 | 2023.08-2024.12 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 完成工程量10% | 农业农村局、水利发展中心、王坛镇 |
| 44 | 2023年五水共治项目 | 对海塘、水闸、水文设施及平水江水库进行日常管理；对面上山塘进行加固整治；农村饮用水日常运维，面上河道整治、水土保持、小流域治理等；开展水利工程标准化管理 | 新建 | 11000 | 8000 | 0 | 0 | 3000 | 有关镇街 | 0 | 2023.05-2023.12 | 0 | 11000 | 8000 | 0 | 0 | 3000 | 完工 | 农业农村局、有关镇街 |
| 45 | 2023年度退苗还粮及高标准农田建设项目 | 对全区面上退苗还粮腾出来的土地进行高标准农田建设 | 新建 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 马鞍街道、湖塘街道、平水镇、杨汛桥街道、钱清街道、兰亭街道等 | 0 | 2023.05-2023.12 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 农业农村局、有关镇街 |
| 46 | 柯桥区职业教育中心扩建改造工程 | 建造约22000平方米教学实训楼(含地下车库约9000平方米)，教学实训等设备采购，跑道翻新等 | 新建 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 越州大道2777号 | 0 | 2023.09-2025.09 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 桩基施工 | 教体局 |
| 47 | 科技城小学新建工程 | 按48班小学配建，用地约61亩，建筑面积约45500平方米，其中地下室约13000平方米 | 新建 | 50000 | 15000 | 0 | 0 | 35000 | 金柯桥大道以西，下大线以北 | 64 | 2023.09-2025.09 | 0 | 22000 | 1000 | 0 | 0 | 21000 | 桩基施工 | 教体局、柯桥经开区、安昌街道 |
| 48 | 兰亭中心幼儿园联合园区新建工程 | 总用地面积8466.71平方米，新建15班幼儿园 | 新建 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 兰亭街道联合村 | 12.7 | 2023.09-2025.09 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 500 | 桩基施工 | 教体局、兰亭度假区、兰亭街道 |
| 49 | 学校改造提升 | 部分学校幼儿园大型提升改造 | 新建 | 7180 | 6000 | 0 | 0 | 1180 | 各校校内 | 0 | 2023.07-2023.12 | 0 | 7180 | 6000 | 0 | 0 | 1180 | 完工 | 教体局、钱清街道、福全街道、夏履镇 |
| 50 | 柯桥中学拆建改造工程提升（二期） | 新建体育艺术综合楼约9500平方；同时对原校舍图书楼、配电房、室外球场等进行改造 | 新建 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 柯桥中学校内 | 0 | 2023.09-2025.09 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 桩基施工 | 教体局 |
| 51 | 华舍小学绸缎路校区新建工程 | 按48班小学配建，用地约64亩，建筑面积约45500平方米，其中地下室约15000平方米，其他资金1.5亿元由建设集团出资 | 新建 | 45000 | 30000 | 0 | 0 | 15000 | 育才路西，绸缎路南 | 64 | 2023.09-2025.09 | 0 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 15000 | 桩基施工 | 教体局、华舍街道、建设集团 |
| 52 | 科技城幼儿园新建工程 | 按30班规模建设，用地约33亩，建筑面积约23000平方米（含地下室6000平方米） | 新建 | 33000 | 6500 | 0 | 0 | 26500 | 金柯桥大道以东，彩虹府以南 | 33 | 2023.09-2025.09 | 0 | 22000 | 1000 | 0 | 0 | 21000 | 桩基施工 | 教体局、柯桥经开区、安昌街道 |
| 53 | 柯桥区公共绿地提档升级项目 | 对柯桥城区内的园林绿化、园林设施进行提升改造 | 新建 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 主城区 | 0 | 2023.09-2023.12 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 综合执法局 |
| 54 | 绍兴市柯桥区三江垃圾填埋场整治改造提升工程一期 | 对三江垃圾填埋场现状采取针对性的封场设计，填埋库区总面积5万平方米，进行封场覆盖、液气导排、绿化种植、渗滤液收集处理等 | 新建 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 马鞍街道 | 75 | 2023.09-2024.10 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 开工建设 | 综合执法局 |
| 55 | 2023年柯桥城区市政道路改造提升工程 | 金柯桥大道、钱陶公路、镜水路、裕民路、育才路、越州大道、笕扬路、湖中路、湖东路等道路进行整体改造提升，内容包括沥青、水泥路面、侧平石、人行道、标志标线等市政基础设施 | 新建 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 柯桥城区 | 0 | 2023.06-2023.09 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 综合执法局 |
| 56 | 柯桥区立岱粮库浙江粮仓升级改造项目 | 立岱粮库完成浙江粮仓数据对接所需设备采购及安装并完成对接，立岱粮库库区立面改造、成品粮仓库改造、局部室内墙面及防水修补等改造 | 新建 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 立岱粮库 | 0 | 2023.05-2023.12 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 发改局 |
| 57 | 信息化智慧改造项目 | 2023年度柯桥区数字化改革项目 | 新建 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 柯桥区 | 0 | 2023.01-2023.12 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 大数据中心 |
| 58 | 柯桥区民兵训练基地拆建改造工程 | 项目建设地点为城南九里村，总用地面积约28456平方，拆除原有营房3210平方，新建总建筑面积约10000平方米及配套建设训练场、靶场等场外工程 | 新建 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 越城区城南街道九里村 | 43.58 | 2023.06-2025.06 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 完成工程量50% | 兰亭度假区 |
| 59 | 一钱太守纪念馆改造提升项目 | 对一钱太守纪念馆进行数字化改造提升，同时对纪念馆周边环境进行提档升级 | 新建 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 钱清村 | 0 | 2023.08-2023.12 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 完工 | 钱清街道 |

| 序号 | 项目名称 | 基本情况 | | | | | | | | | | | 2023年计划 | | | | | 项目责任单位 | |
|----|-----------------------|--|------|-------|------|-------|----|------|--------------|---------|-----------------|--------------|---------|------|------|----|-----|----------|-----------|
| | | 建设内容及规模 | 建设性质 | 总投资 | 其中 | | | | 建设地点 | 建设用地(亩) | 计划开工时间 | 2022年底累计完成投资 | 投资额 | 其中 | | | | | 当年底形象进度 |
| | | | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | 其他 | | | | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | 其他 | | |
| 60 | 钱清街道老年学校提升改造项目 | 对钱清街道老年学校外立面、庭院景观进行改造提升,同时改建套医务室 | 新建 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 南钱清村 | 0 | 2023.09-2023.12 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 完工 | 钱清街道 |
| 61 | 五水共治配套建设项目 | 对部分村级河道进行清淤、河道砌坎、应急事项处理等 | 新建 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 联兴村、蜀风村等 | 0 | 2023.08-2023.12 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 完工 | 钱清街道 |
| 62 | 集镇道路提升改造项目 | 对集镇范围内道路人行道提升改造、树池提档升级、树木剪枝等 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 集镇 | 0 | 2023.07-2023.12 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 完工 | 钱清街道 |
| 63 | 南部园区道路沿线环境整治项目 | 对南部园区主要道路进行改建,包括沥青铺设、人行及绿化提升改造 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 三西村、九岩村等 | 0 | 2023.09-2023.12 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 完工 | 钱清街道 |
| 64 | 罗家伦祖居改建项目 | 全面提升罗家伦祖居,建设罗家伦纪念馆、罗家伦书院、青年驿站等,同步开展祖居所在地钱清街道全域风貌规划设计及江墅村整村规划设计 | 新建 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 江墅村 | 5 | 2023.03-2023.12 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 完工 | 钱清街道 |
| 65 | 杨汛桥街道虹桥路改造提升工程 | 改造人行道,优化排水设施,增设停车位、局部绿化提档 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 杨汛桥街道 | 0 | 2023.09-2023.12 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 完工 | 杨汛桥街道 |
| 66 | 大综合一体化提升改造工程 | 实施便民服务中心、执法办案区、执法指挥室、备勤室等功能分区改造,另包括建筑物立面改造和安装等工程 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 文化中心北侧 | 0 | 2023.09-2023.12 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 完工 | 杨汛桥街道 |
| 67 | 农村道路改造及桥梁提升改造工程 | 对村内小微破损道路进行提升改造,部分排水设施改造及路面白改黑工程,根据桥梁使用规范,对渔临关桥、马社桥进行维修加固 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 渔临关桥、马社桥 | 0 | 2023.09-2023.12 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 完工 | 杨汛桥街道 |
| 68 | 商贸区综合提档项目 | 包括马鞍街道范围内市政路网、基础设施建设维护、管线整治、绿化景观、建筑立面、城市家具等项目建设 | 新建 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 马鞍街道 | 0 | 2023.05-2024.12 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 完成工程量50% | 马鞍街道 |
| 69 | 马鞍街道未来乡村建设项目 | 包括街道各村(居、社区)市政设施、环境综合提升、绿化景观、房建建筑、道路桥梁等项目建设 | 新建 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 马鞍街道 | 0 | 2023.05-2024.12 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 完成工程量30% | 马鞍街道 |
| 70 | 融合型大社区提升改造项目 | 包括马鞍街道范围内镜海嘉苑、碧海家园、秋实公寓等小区及社区公共范围内的改造提升、绿化景观、立面整治、城市家具等项目建设 | 新建 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 马鞍街道 | 0 | 2023.05-2024.12 | 0 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 完成工程量50% | 马鞍街道 |
| 71 | 印染提升区公共设施提升改造工程 | 包括印染提升区范围内道路及路侧两侧整治维护、绿化景观、停车位等项目建设 | 新建 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 马鞍街道 | 0 | 2023.05-2024.12 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 完成工程量30% | 马鞍街道 |
| 72 | 平水镇生活垃圾分类“定时定点”建设项目 | 19个“定时定点”小区和2条“定时定点”商业街创建,需进行点位基建、建设安装投放站、配置AI智能箱体、智能收运车、入户双拼桶导 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 集镇及有关村社 | 0 | 2023.01-2023.09 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 完工 | 平水镇 |
| 73 | 王坛镇竹产业发展项目 | 新联、上王、孙岙等村通过实施林业作业道提升、场地平整等基础设施改造,打造2-3个竹产业集聚基地 | 新建 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 新联、孙岙、上王等村 | 3.5 | 2023.01-2023.12 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 完工 | 王坛镇 |
| 74 | 杨汛桥紫薇小学实验校区扩建工程 | 拆除旧餐厅,扩建教学综合楼约3000平方米,增设消防泵房配电房,周边环境改造 | 新建 | 2200 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 杨汛桥镇王家塔村 | 0 | 2023.09-2024.12 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 200 | 桩基施工 | 教体局、杨汛桥街道 |
| 75 | 广佳废弃矿山生态治理工程 | 采用边坡削坡、主动网加固、喷播覆绿等对废弃矿山进行治理,总削坡石方量约80万方 | 新建 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 兴联村 | 0 | 2023.07-2023.12 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 福全街道 |
| 76 | 绍兴市公安局柯桥区分局反恐中心改造提升工程 | 改造建设反恐大数据实验室、反恐情报指挥中心、合作战室、保密室等,建设面积约1668平方米 | 新建 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 鉴湖大院 | 0 | 2023.01-2023.05 | 0 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 公安分局 |
| 77 | 柯桥区源头治超及桥下空间监管工程 | 对柯桥区18家重点货运源头单位实施源头治超工程,对全区县道及以上公路重点桥梁公路桥梁桥下空间进行硬隔离并安装监控设施等 | 新建 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 0 | 2023.09-2024.06 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 完成工程量60% | 交通运输局 |
| 78 | 改建柯桥区托育综合服务中心项目 | 利用绍兴市柯桥区妇幼保健院现有的附属用房,在附属用房一楼改为柯桥区托育综合服务中心,建筑面积不少于1500平方,设置100托位,开展托育服务,并配备有关设备 | 新建 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院内 | 0 | 2023.06-2024.12 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 完成装饰70% | 卫生健康局 |

| 序号 | 项目名称 | 基本情况 | | | | | | | | | | | 2023年计划 | | | | | 项目责任单位 | |
|----|-------------------------|--|------|-------|-------|-----|----|------|--------------|---------|-----------------|--------------|---------|-------|-----|----|------|----------|----------------|
| | | 建设内容及规模 | 建设性质 | 总投资 | 其中 | | | | 建设地点 | 建设用地(亩) | 计划开竣工时间 | 2022年底累计完成投资 | 投资额 | 其中 | | | | | 当年底形象进度 |
| | | | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | 其他 | | | | | | 财政 | 自筹 | 贷款 | 其他 | | |
| 79 | 2023年柯桥区生活小区类污水零直排改造项目 | 对柯桥街道、柯岩街道、华舍街道等13个镇(街道)的部分生活小区实施阳台雨废立管、地下雨污管网、路面提升改造等 | 新建 | 30000 | 27000 | 0 | 0 | 3000 | 各有关镇(街道) | 0 | 2023.06-2024.06 | 0 | 20000 | 18000 | 0 | 0 | 2000 | 完成工程量65% | 建设局、水务集团、各有关镇街 |
| 80 | 改建绍兴第二医院医共体总院托育服务中心项目 | 利用绍兴第二医院医共体总院内现有的原出租给交通银行的用房,在二号楼用房一楼改为绍兴第二医院医共体总院托育服务中心,建筑面积不少于290平方,设置40个托位,开展托育服务,并配备有关设备 | 新建 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 绍兴第二医院医共体总院内 | 0 | 2023.05-2023.11 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 卫生健康局 |
| 81 | 柯桥区高层住宅二次供水设施提升改造工程(二期) | 对建成区的多个高层小区进行提升改造,包括水质仪表、远程监控、视频监控摄像头等设备设施改造 | 新建 | 906 | 453 | 453 | 0 | 0 | 柯桥区 | 0 | 2023.06-2023.12 | 0 | 906 | 453 | 453 | 0 | 0 | 完工 | 水务集团、建设局 |